



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA LINEAR (CALÇADÃO) COM PISTA DE COOPER, ILUMINAÇÃO EM LED E OUTRAS MELHORIAS LOCALIZADA NA AVENIDA PEDRO FELÍCIO CAVALCANTE NO BARRIO GRANJEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE

BDI SERVIÇOS:	21,35%
BDI INSUMOS:	14,96%

ENDEREÇO: AV. PEDRO FELÍCIO CAVALCANTE, BARRIO GRANJEIRO, CRATO/CE
TABELAS: SEINFRA 027; SINAPI 06/2023; ORSE 05/2023; SICRO 3 01/2023

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																				
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL C/ BDI (NÃO DESONERADO)	PRAZOS DE EXECUÇÃO																	
			MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$220.422,68	100,00%	R\$220.422,68																
2.0	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$327.846,20	20,00%	R\$65.569,24	80,00%	R\$262.276,96														
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$255.674,35			80,00%	R\$204.539,48	20,00%	R\$51.134,87												
4.0	PISOS, DIVISÓRIAS E REVESTIMENTOS	R\$2.587.200,65			10,00%	R\$258.720,07	15,00%	R\$388.080,10	15,00%	R\$388.080,10	15,00%	R\$388.080,10	15,00%	R\$388.080,10	15,00%	R\$388.080,10				
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$903.435,32					30,00%	R\$271.030,60	30,00%	R\$271.030,60	30,00%	R\$271.030,60	10,00%	R\$90.343,53						
6.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$43.717,76					50,00%	R\$21.858,88	50,00%	R\$21.858,88										
7.0	DRENAGEM	R\$168.243,27					40,00%	R\$67.297,31	40,00%	R\$67.297,31	20,00%	R\$33.648,65								
8.0	URBANIZAÇÃO	R\$512.517,24						10,00%	R\$51.251,72	20,00%	R\$102.503,45	20,00%	R\$102.503,45	20,00%	R\$102.503,45	20,00%	R\$102.503,45	10,00%	R\$51.251,72	
9.0	PANORAMA	R\$621.754,78								20,00%	R\$124.350,96	20,00%	R\$124.350,96	20,00%	R\$124.350,96	20,00%	R\$124.350,96	20,00%	R\$124.350,96	
10.0	EQUIPAMENTOS ACADEMIA AO AR LIVRE/PLAYGROUND	R\$65.705,12											10,00%	R\$6.570,51	45,00%	R\$29.567,30	45,00%	R\$29.567,30		
11.0	LIMPEZA GERAL DA OBRA	R\$19.544,19													20,00%	R\$3.908,84	80,00%	R\$15.635,35		
TOTAL		R\$5.326.061,56	5,37%	R\$285.991,92	13,62%	R\$725.536,51	12,76%	R\$679.401,75	12,76%	R\$679.518,61	15,01%	R\$799.613,75	12,49%	R\$665.278,03	11,67%	R\$621.595,01	12,17%	R\$648.410,64	4,15%	R\$220.805,34
TOTAL ACUMULADO (%)			5,37%		18,99%		31,75%		44,51%		59,52%		72,01%		83,68%		95,85%		100,00%	
TOTAL ACUMULADO (R\$)				R\$285.991,92		R\$1.011.528,43		R\$1.690.930,18		R\$2.370.448,78		R\$3.170.062,53		R\$3.835.340,57		R\$4.496.845,58		R\$5.105.256,22		R\$5.326.061,56